



รายงานการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้	
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๑๒ โครงการ
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐	
๒. ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ตำบลพิกุล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบความ เดือดร้อนต่างๆ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๒	เงินช่วยเหลือนักเรียน	สำนักปลัด	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเขต อบต.พิมาน	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน	สำนักปลัด	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการชาวพืมาานโปรงใสหัวใจธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๓,๓๐๐	๘๘.๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๖๐	๖๕.๘๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ในชุมชนภายใต้การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๘,๑๓๐	๒๗.๑๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	สำนักปลัด	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๙๕	๙๙.๙๘	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพืมาาน	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๘๐๐	๕๒.๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ระดับอำเภอ	สำนักปลัด	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลพืมาาน	กองสวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการควบคุม ป้องกัน และระงับ โรคติดต่อ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๐,๓๐๐	๘๐.๖๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด นก โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ	สำนักปลัด	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๔	โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและ แมวลงในระบบ Thairabies.net	สำนักปลัด	๔,๕๐๐	๓,๖๓๐	๘๐.๖๗	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันโรคเอดส์	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๖	โครงการอบรมหมอบุ๋มบ้านในพระราช ประสงค์ (หมู่ ๑)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ ๑)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย อนามัยดี (หมู่ ๒)	สำนักปลัด	๑๐,๒๐๐	๑๐,๒๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๙	โครงการเสริมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง (หมู่ ๒)	สำนักปลัด	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมทำสมุนไพรลูกประคบ (หมู่ ๓)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวิตปลอดภัย (หมู่ ๓)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (หมู่ ๔)	สำนักปลัด	๑๒,๘๕๐	๑๒,๘๕๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการวัยรุ่น ยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย (หมู่ ๔)	สำนักปลัด	๗,๑๕๐	๗,๑๕๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการมะเร็งเต้านมจัดการอบรมให้ความรู้ประชาชน (หมู่ ๕)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการใช้เลือดออกจذبอบรมและให้ความรู้และป้องกัน (หมู่ ๕)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ (หมู่ ๖)	สำนักปลัด	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก ๓ อ ๒ ส เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง (หมู่ ๖)	สำนักปลัด	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๘	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูง(หมู่ ๗)	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน (หมู่ ๗)	สำนักปลัด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการสุขภาพดีวิถีลดโลกร้อน(หมู่ ๘)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการหมอครอบครัว (หมู่ ๘)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการ “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุ่งลาย” บ้านดงน้อย (หมู่ ๙)	สำนักปลัด	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัยใส่ใจรัก สุขภาพ บ้านดงน้อย (หมู่ ๙)	สำนักปลัด	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้าน ยาเสพติดในชุมชน (หมู่ ๑๐)	สำนักปลัด	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (หมู่ ๑๐)	สำนักปลัด	๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูง (หมู่ ๑๑)	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน (หมู่ ๑๑)	สำนักปลัด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สำนักปลัด	๙๓๐,๙๓๐	๘๙๓,๘๑๘	๙๖.๐๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการค่ายเยาวชนชนตำบลพิมาน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๔	อาหารกลางวันเด็กนักเรียนในตำบล	สำนักปลัด	๒,๕๑๙,๘๐๐	๑,๘๕๒,๕๕๐	๗๓.๕๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อุดหนุนโครงการงานประเพณี ไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม ให้แก่สภา วัฒนธรรมอำเภอนาแก	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓	อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาตำบลพิมาน ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์ตำบลพิมาน ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการลานบ้านลานเมือง	สำนักปลัด	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน (ธนาคารขยะ)	สำนักปลัด	๒๘๑,๘๒๐	๒๗๒,๙๒๐	๙๖.๘๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน ส.อบต./พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๖,๐๖๕	๖๐.๖๕	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.พิมาน	สำนักปลัด	๑๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘๕.๗๑	๑ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	ไม่สามารถ ดำเนินการได้

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านพิมานท่า (หมู่ ๘)	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงน้อย หมู่ ๙ สาย บ้านนายปลา ไป ถนนสุขเกษม-บ้านดงน้อย	กองช่าง	๓๖๖,๐๐๐	๓๔๕,๕๐๐	๙๔.๔๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ แหล่งเรียนรู้/ป้ายบอกทาง ภายในตำบล พิมาน	กองช่าง	๖๗,๔๐๐	๖๗,๔๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายใน อบต.พิมาน	กองช่าง	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๙๙.๘๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุง ทาสีอาคารสำนักงาน อบต.พิมาน	กองช่าง	๑๓๘,๙๐๐	๑๓๘,๙๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล (หมู่ ๖)	กองช่าง	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๙๙.๒๔	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล(หมู่ ๑๑)	กองช่าง	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๙๙.๒๔	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๙.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒.๓ บัญชีประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ ๒ บาน)	กองคลัง	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	เก้าอี้บุณวม	สำนักปลัด	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ ๒ บาน)	สำนักปลัด	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	โต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้	สำนักปลัด	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	โต๊ะพับอเนกประสงค์ทรงเหลี่ยม ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดสีขาว	สำนักปลัด	๖,๙๔๐	๖,๙๔๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	กองคลัง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	สำนักปลัด	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	สำนักปลัด	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	๑๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๓.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน แบบโซล่าเซลล์	สำนักปลัด	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕	กองช่าง	๑๐๔,๘๐๐	๑๐๔,๘๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสองห้อง บ้านดงน้อย หมู่ ๙	กองช่าง	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๙๙.๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรานิตย์ วงค์แสงน้อย เชื่อม ตำบลนาแก	กองช่าง	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๙๙.๔๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ ข้างนายพนมวิทย์ วงค์กวนกลม	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางขดาวรรณ ถึงนายพรชัย วงศ์นายโกฏ	กองช่าง	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๙๘.๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดระ แกรงเหล็ก สายบ้านนายแดน วงค์กระโซ่ ถึงบ้านนางเรือนขวัญ วงค์แสงน้อย	กองช่าง	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๙๘.๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ถึง หนองเอือด	กองช่าง	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๙๙.๒๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านยายเจียง ไป วัดทุ่งทรายทอง	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๙๙.๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายเชิญ ถึงบ้านนายต่อม ศรีบุญเรือง	กองช่าง	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๙๘.๙๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนายบุญมี ธ.น.กำ ถึงปู่ตาแม	กองช่าง	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๙๙.๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบล็อก หนองกกค้อ ไป บ้านนายประธูป ต้นสมรส	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๙๖.๗๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนางชาลีสา ไปห้วยสายนา ช่วงที่ ๒ สายบ้านนายคำศรี ไปร้านค้าชุมชน	กองช่าง	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๙๘.๗๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลิน วงค์แสงน้อย ไปคลองชลประทาน	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๙๙.๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายหอดึงน้ำประปาใหม่ ถึงที่นา นางทองใบ อินทุรัตน์	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวันชัย วงค์แสงน้อย ไปบ้านพิมาน หมู่ ๑	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๙๙.๓๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านแสงสว่าง คุ่ม ๔ (สามแยกบ้านนายท้าย วงค์แสนไชย ถึงหอประปาหมู่บ้าน)	กองช่าง	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๙๙.๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๙๙.๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนางทงรักษ์ เชื้อคำพจน์ ถึงบ้านนางฝาง วงค์ฝ้ายแดง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	กองช่าง	๙๒,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	๙๙.๔๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๙๙.๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสายันต์ ถึงสามแยกทางหลวงแผ่นดิน	กองช่าง	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๙๙.๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยง วงค์ดวงผา ถึงบ้านนางพิช วงค์แสนไชย หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๙๖.๕๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บ้านนายพนมชัย วงศ์ฝ่ายแดง ไปบ้านนายแสม ธ.น.น้อย ช่วงที่ ๒ บ้านนางซ้อน ไปบ้าน นายวินัย พิมพ์ชั้น	กองช่าง	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางวรานิตย์ วงศ์แสงน้อย เชื่อมตำบลนาแก	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๙๖.๕๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจริญ ไปอ่างเก็บน้ำตงน้อย	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๙๖.๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงค์ ไปห้วยสาयนา	กองช่าง	๒๖๗,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๙๖.๖๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ ถึงสามแยกบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านแสงสว่าง	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๙๙.๕๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลพิมาน	กองช่าง	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๙๙.๑๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมมณี บ้านนายคาม วงศ์สุวรรณ ไปคลองชลประทาน	กองช่าง	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมคิด ถึงบ้านนางจุฬารักษ์	กองช่าง	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสุขเกษม หมู่ ๑๑ สายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงษ์ เชื่อมต่อถนนสายสุขเกษม - ดงน้อย	กองช่าง	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายนายมณี วงศ์ดาทำ เชื่อมคลอง ชลประทาน บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	กองช่าง	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สาย บ้านแสงสว่าง – บ้านดอนพัฒนา (สายข้าง โรงเรียนธารน้ำใจ) หมู่ที่ ๕ บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน	กองช่าง	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๙๓.๒๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๗.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู่ ๖	กองช่าง	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดงน้อย หมู่ ๙	กองช่าง	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๙๘.๑๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกานที่มีอยู่อย่างจำกัด
- ๒) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- ๓) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
- ๔) ความต้องการโครงการของหมู่บ้านไม่เข้าหลักเกณฑ์ของเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
- ๕) ประชาชนเจ้าของที่ดินไม่ให้ความร่วมมือเพื่อการสาธารณะ
- ๖) บางพื้นที่เป็นที่สาธารณะและเป็นที่ยึดของกรมป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำถนนได้

๒. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ของ อบต. ให้มากขึ้นและจัดประชุมชี้แจงผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ผ่านหอกระจายข่าวในพื้นที่ หรือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส