



รายงานการผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้  
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐

จำนวน ๘๖ โครงการ

จำนวน ๘ โครงการ

๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๙

จำนวน ๗๘ โครงการ

๓. ไม่สามารถดำเนินการได้

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

จำนวน ๐ โครงการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลพิมาน | สำนักปลัด             | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ โครงการสาธิต ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |

๑.๒ กลยุทธ์ : ๗. จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลพิมาน                 | กองสวัสดิการสังคม     | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสตรีตำบลพิมาน                                     | ๒๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |
| ๒   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ : ๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย๓๑<br>มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                     | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตาม<br>ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน<br>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๗,๗๕๐,๐๐๐         | ๒,๔๘๑,๕๐๐.๐๐                 | ๑๙.๑๒%                | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                       | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการ<br>ทางสังคมให้กับผู้พิการหรือทุพพล<br>ภาพตำบลพิมาน              | ๒,๐๘๓,๒๓๖         | ๖๘๒,๐๐๐.๐๐                   | ๓๒.๗๔%                | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๓   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับเบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยเอดส์ตำบลพิมาน                                        | ๔๐,๐๐๐            | ๑๐,๐๐๐.๐๐                    | ๒๕.๐๐%                | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๔   | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชนตำบลพิมาน | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล<br>พิมาน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก<br>กองทุน                      | ๕๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                         | ๐๐.๐๐%                | ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๒.๑ กลยุทธ์ : ๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการช่วยเหลือเยียวยา<br>ผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆ | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้าน<br>การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้<br>สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ<br>ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือ<br>การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ | ๑๕,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | เงินช่วยเหลือนักเรียน                                 | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน ตาม<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ                                                                                                                         | ๓,๐๐๐             | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๒.๒ กลยุทธ์ : ๗. จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย  
 (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ      | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | สำนักปลัด             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘   | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |
| ๒   | โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต อบต.พิมาน                       | สำนักปลัด             | ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต อบต.พิมาน                                                           | ๑๕,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.พิมาน                                                               | ๕๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |

๒.๒ กลยุทธ์ : ๗. จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยการส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการชาวพืมาโนรงใส่ใจ<br>ธรรมาภิบาล                                              | สำนักปลัด                 | สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ<br>ธรรมาภิบาลให้กับประชาชนในพื้นที่                                                      | ๑๕,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | โครงการประชุมประชาคม<br>ท้องถิ่น                                                   | สำนักปลัด                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม<br>เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า<br>ป้ายโครงการ ฯลฯ                           | ๒๐,๐๐๐            | ๑๓,๘๙๐                        | ๖๙.๔๕%                | ๑ ม.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ             |
| ๓   | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติดในชุมชน<br>ภายใต้การดำเนินงานชุมชน<br>ยั่งยืน | สำนักปลัด                 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน<br>ภายใต้การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน                | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ -<br>๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๔   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ<br>จัดทำแผนชุมชน                                        | สำนักปลัด                 | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การ<br>พัฒนาผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่าย<br>องค์กรชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อน<br>แผนชุมชน | ๒๒,๐๐๐            | ๒๑,๑๗๕.๐๐                     | ๙๖.๒๕%                | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ             |
| ๕   | โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ<br>ตำบลพืมา                                          | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุตำบลพืมา                                                             | ๑๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ๖   | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ของ อบท.<br>ระดับอำเภอ | สำนักปลัด                 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม อ.นาแก<br>เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ | ๓๐,๐๐๐            | ๓๐,๐๐๐.๐๐                     | ๑๐๐.๐๐%               | ๑ มี.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๗   | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ตำบลพิมาน                                                       | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล<br>พิมานเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความ<br>เข้มแข็งในชุมชน   | ๒๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ส.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ : ๖. ส่งเสริมคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข โดยใช้เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน และบ้านดอนพัฒนา พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

#### (๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ๑   | โครงการควบคุม ป้องกัน และ ระวังโรคติดต่อ                                                                     | สำนักปลัด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุม ป้องกัน และระวังโรคติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน                 | ๒๐,๐๐๐         | ๐.๐๐                       | ๐.๐๐%             | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘   | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ       |
| ๒   | โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า                                                                       | สำนักปลัด         | จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมพิษ สุนัขบ้า เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ การแพทย์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ              | ๕๐,๐๐๐         | ๐.๐๐                       | ๐.๐๐%             | ๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ       |
| ๓   | โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ | สำนักปลัด         | จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันโรค ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ | ๒๒,๐๐๐         | ๒๒,๐๐๐.๐๐                  | ๑๐๐.๐๐%           | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘   | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ       |
| ๔   | โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในการป้องกัน โรคเอดส์                                                  | สำนักปลัด         | จัดกิจกรรมการป้องกัน โรคเอดส์ ให้กับเด็กและเยาวชน                                                               | ๒๐,๐๐๐         | ๐.๐๐                       | ๐.๐๐%             | ๑ ส.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘   | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๕   | โครงการอบรมการใช้สมุนไพร<br>ไทยสาธิตการทำลูกประคบ | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๖   | โครงการอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก  | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๗   | โครงการป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก                  | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๘   | โครงการป้องกันมะเร็งปาก<br>มดลูกและมะเร็งเต้านม   | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๙   | โครงการผู้สูงวัยและผู้ดูแล ใส่ใจ<br>สุขภาพ        |                       | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๐  | โครงการให้ความรู้ป้องกัน<br>มะเร็งเต้านม          |                       | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๑  | โครงการอนามัยแม่และเด็ก                           |                       | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๒  | โครงการไข้เลือดออก                                |                       | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑๓  | โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส<br>ร่างกายแข็งแรง                                                                   | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๔  | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน                                                         | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๕  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน<br>พระราชประสงค์                                                                      | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๘,๐๐๐             | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๖  | โครงการลด ละ เลิก เฝာ เรา<br>รอดจากฝุ่นละออง PM ๒.๕                                                            | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๒,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๗  | โครงการให้ความรู้เรื่องมะเร็ง<br>เต้านม                                                                        | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๘  | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ<br>อ่อนหวานย่านเค็ม                                                                | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๙  | โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                               | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒๐  | โครงการป้องกันและดูแล<br>สุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาด<br>ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน(PM ๒.๕)                               | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒๑  | โครงการเสริมสร้างความรู้ และ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ<br>เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และ<br>โรคความดัน โลหิตสูง | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                        | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๒๒  | โครงการใช้เลือดออก/จัด<br>ฝึกอบรม และให้ความรู้ในการ<br>ป้องกัน | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒๓  | โครงการคลองเจริญสะอาด<br>ปราศจากควั่นพิษ PM ๒.๕                 | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๒,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒๔  | โครงการ คน มอ.สืบ ร่วมใจ<br>ขับไล่ยุ่งลาย                       | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๘,๐๐๐             | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒๕  | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน          | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒๖  | โครงการให้ความรู้ป้องกัน<br>มะเร็งเต้านม                        | สำนักปลัด             | จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน<br>ภายในหมู่บ้าน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ : ๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการจัดแสดงผลงานทาง<br>วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด                 | จัดแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กได้รู้<br>บทบาทหน้าที่ของตนต่อชุมชน | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ พ.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา        | สำนักปลัด                 | ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน<br>ฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต<br>ตำบลพิมาน              | ๙๑๑,๒๙๓           | ๕๕๔,๖๙๖.๐๐                    | ๖๐.๘๗%                | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๓   | โครงการค่ายเยาวชนชนตำบล<br>พิมาน                       | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชนตำบลพิมาน                                                            | ๒๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ส.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๔   | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน<br>ในตำบล                     | สำนักปลัด                 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน<br>จำนวน ๖ แห่ง ในเขตตำบลพิมาน                               | ๒,๓๔๖,๐๐๐         | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๔.๒ กลยุทธ์ : ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยพัฒนาอนุสรณ์สถาน (ภูพานน้อย) เป็นทรัพยากร การท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา พร้อมทั้งฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมงานวัน<br>เด็กแห่งชาติ                                                          | สำนักปลัด             | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ<br>๑ ครั้ง                                                 | ๖๐,๐๐๐            | ๖๐,๐๐๐.๐๐                     | ๑๐๐.๐๐%               | ๑ มี.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ             |
| ๒   | อุดหนุนโครงการงานประเพณี<br>ไหลเรือไฟและงานกาชาด<br>จังหวัดนครพนม ให้แก่<br>สภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก | สำนักปลัด             | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเรือไฟในงาน<br>ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด<br>จ.นครพนม           | ๖๐,๐๐๐            | ๖๐,๐๐๐.๐๐                     | ๑๐๐.๐๐%               | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ต.ค.๒๕๖๗    | ดำเนินกา<br>รแล้วเสร็จ             |
| ๓   | อุดหนุนโครงการงานประเพณี<br>แข่งเรือออกพรรษาดำบลพิมาน<br>ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบล<br>พิมาน          | สำนักปลัด             | จัดกิจกรรมประเพณีออกพรรษา<br>ประเพณีแข่งเรือตำบลพิมานร่วมกับ<br>สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน | ๑๐๐,๐๐๐           | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                    | ๑๐๐.๐๐%               | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ต.ค.๒๕๖๗    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ             |
| ๔   | อุดหนุนโครงการงานประเพณี<br>สงกรานต์ตำบลพิมาน ให้แก่<br>สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน                     | สำนักปลัด             | จัดงานประเพณีสงกรานต์                                                                | ๑๕๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ เม.ย.๒๕๖๗ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๔.๓ กลยุทธ์ : ๗. จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการส่งเสริมกิจกรรมของ  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย  
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการลานบ้านลานเมือง | สำนักปลัด             | ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวที<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน | ๗๕,๐๐๐            | ๗๕,๐๐๐                        | ๑๐๐.๐๐%               | ๑ ธ.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ธ.ค.๒๕๖๘ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ             |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ : ๗. จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการส่งเสริมกิจกรรมของ  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย  
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการบริหารจัดการขยะโดย<br>ชุมชน (ธนาคารขยะ) | สำนักปลัด             | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม<br>ในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน | ๓๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๕.๒ กลยุทธ์ : ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการรักษน้ำ รักษา ป่า รักษา<br>แผ่นดิน               | สำนักปลัด             | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ<br>ป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของ<br>ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)       | สำนักปลัด             | ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครพิทักษ์โลก                                                                                                                   | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ พ.ค.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ก.ค.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๓   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักปลัด             | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น                                                                                                                       | ๕๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์ : ๓. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพินาม ให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | หน่วยงานรับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                  | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ๑   | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ส.อบต./พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน         | สำนักปลัด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ส.อบต./พนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน | ๑๕๐,๐๐๐        | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ๑๐๐.๐๐%           | ๑ มี.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ          |
| ๒   | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                            | สำนักปลัด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                       | ๑๕,๐๐๐         | ๐.๐๐                       | ๐.๐๐%             | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่างดำเนินการ        |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้งานการเงิน New Laas                                           | สำนักปลัด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้งานการเงิน New Laas                                      | ๒๐,๐๐๐         | ๐.๐๐                       | ๐.๐๐%             | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๘  | อยู่ระหว่างดำเนินการ        |
| ๔   | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.พินาม | สำนักปลัด         | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลความพึงพอใจ                            | ๑๔,๐๐๐         | ๐.๐๐                       | ๐.๐๐%             | ๑ ก.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘   | อยู่ระหว่างดำเนินการ        |

## ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ กลยุทธ์ : ๕. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบลพิมาน | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบลพิมาน<br>ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐<br>เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร<br>ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ           | ๒๔๒,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง<br>สุขเกษม- ดงน้อย        | กองช่าง               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>ทางสุขเกษม - ดงน้อย ปริมาณงาน ผิว<br>จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง<br>๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร<br>ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ | ๔๙๘,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ๓   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก<br>สายบ้านแสงสว่าง<br>ไปโรงเรียนธารน้ำใจ                    | กองช่าง               | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านแสงสว่าง ไปโรงเรียนธารน้ำใจ ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๕ เมตร ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร                 | ๕๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๔   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก<br>สายบ้านนายทองใบ ใจเที่ยง<br>ถึงบ้านนางหอมสนิท วงศ์กระโซ่ | กองช่าง               | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านทองใบ ใจเที่ยง ถึงบ้านนางหอมสนิท วงศ์กระโซ่ ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๕ เมตร ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร | ๓๕๕,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๕   | โครงการก่อสร้างศาลา<br>อเนกประสงค์หน้าเมรุ<br>บ้านดงน้อย                                                     | กองช่าง               | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าเมรุ บ้านดงน้อย ปริมาณงาน กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร                                                                                                                | ๔๙๙,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๖   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก<br>สายบ้านนายวิสันต์ พรหมพินิจ<br>ไปบ้าน นางประยูร จิตรเย็น | กองช่าง               | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรง<br>เหล็ก สายบ้านนายวิสันต์ พรหมพินิจ<br>ไป บ้านนางประยูร จิตรเย็นปริมาณ<br>งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง<br>๐.๔๕ เมตร ปากรอบในกว้าง ๐.๒๕<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว<br>๗๕.๐๐ เมตรและเทคอนกรีตทางดิน<br>ทั้งสองฝั่ง กว้างฝั่งละ ๐.๕๐ เมตร ยาว<br>๗๕.๐๐ เมตร | ๑๘๕,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๗   | โครงการซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านพิมาน<br>ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต                                          | กองช่าง               | ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน<br>พิมานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ปริมาณ<br>งาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร<br>ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๕๐<br>ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ                                                                                                 | ๔๙๓,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๘   | โครงการซ่อมสร้างถนน<br>คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต<br>สายบ้านพิมาน ๓ - หนองป่าช้า                             | กองช่าง               | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์<br>คอนกรีต สายบ้านพิมาน ๓ - หนองป่า<br>ช้า ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐<br>เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตารางเมตร                                                                                                                    | ๓๑๑,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๙   | โครงการต่อเติมอาคาร<br>อเนกประสงค์ อบต.พิมาน                                                                                                                  | กองช่าง               | ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์<br>เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา อบต.<br>พิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก<br>จังหวัดนครพนม                                                                                                                | ๕๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๑๐  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>แบบโซล่าเซลล์ ภายในตำบล<br>พิมาน อำเภอนาแก จังหวัด<br>นครพนม ปริมาณงาน ติดตั้ง<br>ไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์<br>จำนวน ๔๗ ต้น | กองช่าง               | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน<br>แบบโซล่าเซลล์ ปริมาณงาน ติดตั้ง<br>ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ กำลังไฟ<br>๔๐๐ วัตต์ ชนิดหลอด LED สีขาว<br>ความสว่างของหลอดไฟ ๖,๐๐๐ ลูเมน<br>แบตเตอรี่ขนาด ๓.๒ V/๔๒,๐๐๐<br>mAh จำนวน ๔๗ ต้น | ๔๙๑,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ก.พ.๒๕๖๘ -<br>๓๐ เม.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๘.๑ กลยุทธ์ : ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยพัฒนาอนุรักษ์สถาน (ภูพานน้อย) เป็นทรัพยากร การท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา พร้อมทั้งฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                       | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ต้านยาเสพติด | สำนักปลัด             | จัดการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด<br>ภายในตำบลพิมาน | ๑๕๐,๐๐๐           | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                    | ๑๐๐.๐๐%               | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ต.ค.๒๕๖๗ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ             |

## ๒.๓ บัญชีประเภทครุภัณฑ์

### ๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : ๓. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพินาม ให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ<br>บานเลื่อนกระจก | สำนักปลัด             | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน<br>กระจก จำนวน ๒ หลัง | ๑๓,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | ชั้นเก็บแฟ้ม ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง             | กองคลัง               | ชั้นเก็บแฟ้ม ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๒<br>หลัง          | ๑๐,๐๐๐            | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

### ๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ กลยุทธ์ : ๓. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพินาม ให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                               | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ | กองคลัง               | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๙๐๐             | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ มี.ย.๒๕๖๘ -<br>๓๑ ส.ค.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

## ๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีกันเงินไว้)

### ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ กลยุทธ์ : ๕. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากบั้ง หมู่ที่ ๒ สายสามแยกบ้านยายเจียงไป ถนนบ้านพิมานท่า - บ้านปากบั้ง | กองช่าง               | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๓.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ                   | ๔๙๘,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙                           | กองช่าง               | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ                   | ๔๙๙,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ สายรอบหนองสองห้อง                                      | กองช่าง               | ก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๓.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ | ๔๙๘,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ               |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๔   | โครงการต่อเติมอาคาร<br>อเนกประสงค์ อบต.พิมาน                                                                                               | กองช่าง               | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.<br>พิมาน ปริมาณงาน จำนวน ๑ หลัง<br>องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน<br>อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม                                                                                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บ้านคลองเจริญ<br>หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านคลองเจริญ<br>ไปอ่างเก็บน้ำดงน้อย                                | กองช่าง               | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๓.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง<br>ข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย<br>โครงการ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่๑๐<br>ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัด<br>นครพนม | ๔๖๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บ้านดอนพัฒนา<br>หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางบรรจง<br>เชื่อมคำเพ็ง ไป ถนนสายบ้าน<br>แสงสว่าง - บ้านดอนพัฒนา | กองช่าง               | ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐<br>ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ<br>๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ                                                                              | ๒๖๘,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๗   | โครงการซ่อมแซมอาคาร<br>โรงเรียนผู้สูงอายุ                                                                                                  | กองช่าง               | ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ<br>ปริมาณงาน ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ หลัง                                                                                                                                                                  | ๒๐๕,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

๗.๑ กลยุทธ์ : ๕. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน.

(๒) แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม       | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการย้ายห้องถึงประปา บ้าน<br>สุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง               | ย้ายห้องถึงประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

## ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๘.๑ กลยุทธ์ : ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ | ร้อยละการ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑   | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑      | กองช่าง               | เจาะบ่อน้ำบาดาล ปริมาณงาน ท่อ<br>PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว<br>ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒<br>ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่<br>๐.๕๐-๔๒.๕๐ ม.        | ๑๓๒,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๒   | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล<br>หมู่ ๖ | กองช่าง               | เจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖ ปริมาณงาน<br>ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖<br>นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒<br>ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๐.๕๐-๔๒.๕๐<br>เมตร | ๑๓๒,๐๐๐           | ๐.๐๐                          | ๐.๐๐%                 | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |

