



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน (งานนโยบายและแผน)

ที่ นพ.๗๖๕๐๑ / วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พิมาน ในรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ที่ ๖๗/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาตำบล มีจำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาที่ได้นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ร้อยละ ๓๓.๐๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเสด็จ วงศ์แสนไชย)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้	
โครงการที่บรรลุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๑๕ โครงการ
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๔	
๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๗๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๖	
๓. ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลพิมาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์โครงการสาธิต ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๖๘๑,๘๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๓,๕๒๐,๒๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพตำบลพิมาน	๒,๑๒๖,๔๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๙๖๗,๘๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลพิมาน	๔๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิมาน	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิมาน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน	๕๐,๐๐๐	(พ.ค.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	เงินช่วยเหลือนักเรียน	เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ	๓,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต อบต.พิมาน	ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต อบต.พิมาน	๑๕,๐๐๐	(ก.พ-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน	จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.พิมาน	๗๕,๐๐๐	(ก.พ-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการชาวพืมาโนโปร่งใส่หัวใจ ธรรมาภิบาล	สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ให้กับประชาชนในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคม เช่นค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๑๓,๑๖๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชนภายใต้การ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ภายใต้การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.- ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ / นมัสการพระธาตุ พนม / วันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗)		✓		๘,๑๓๐.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การสร้าง เครือข่ายองค์กรชุมชนสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชน	๒๒,๐๐๐	(ก.พ.-มี.ค.๖๗)	✓			๒๑,๙๙๕.๐๐	
๖	โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพืมา	จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลพืมา	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๕๕,๕๐๐.๐๐	
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. ระดับอำเภอ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม อ.นาแก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	๒๘,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๒๘,๐๐๐.๐๐	
๘	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลพืมา	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล พืมาเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน	๒๐,๐๐๐	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุม ป้องกัน และ ระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พิมาน	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมพิษ สุนัขบ้า เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่า วัสดุการแพทย์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)		✓		๔๐,๓๐๐.๐๐	
๓	โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพ ติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันโรค ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรค เอดส์ และโรคอื่นๆ	๒๒,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๒๒,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูล สุนัขและแมวลงในระบบ Thairabies.net	สำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัข และ แมวในพื้นที่ เพื่อบันทึกลงในระบบ	๔,๕๐๐	(ม.ค.-ก.พ.๖๗)	✓			๔,๕๐๐.๐๐	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในการป้องกันโรค เอดส์	จัดกิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๖	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ (หมู่ ๑)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน ภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ ๑)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน ภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัยอนามัยดี (หมู่ ๒)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๒๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๙	โครงการเสริมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (หมู่ ๒)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๙,๘๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๐	โครงการอบรมทำสมุนไพรลูกประคบ (หมู่ ๓)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๑	โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวิตปลอดภัย (หมู่ ๓)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๒	โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง(หมู่ ๔)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๒,๘๕๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๓	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัย (หมู่ ๔)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๗,๑๕๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๔	โครงการมะเร็งเต้านมจัดการอบรมให้ความรู้ประชาชน (หมู่ ๕)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๕	โครงการใช้เลือดออกจัดอบรมและให้ความรู้และป้องกัน (หมู่ ๕)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ (หมู่ ๖)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๙,๖๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก ๓ อ ๒ ส เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง(หมู่ ๖)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๔๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๘	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง(หมู่ ๗)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๒,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๑๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (หมู่ ๗)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๘,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๐	โครงการสุขภาพดีวิถีโลกไร้ร้อน(หมู่ ๘)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๑	โครงการหมอครอบครัว(หมู่ ๘)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๒	โครงการ “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย” บ้านดงน้อย(หมู่ ๙)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๘,๔๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพบ้านดงน้อย(หมู่ ๙)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๑,๖๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๔	โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน(หมู่ ๑๐)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๙,๔๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน(หมู่ ๑๐)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๖๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๖	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง(หมู่ ๑๑)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๒,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (หมู่ ๑๑)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๘,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เด็กได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนต่อชุมชน	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.-มิ.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพิมาน	๙๓๐,๙๓๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๕๒๔,๑๖๐.๐๐	
๓	โครงการค่ายเยาวชนตำบลพิมาน	จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนตำบลพิมาน	๓๐,๐๐๐	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๔	อาหารกลางวันเด็กนักเรียนในตำบล	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนจำนวน ๖ แห่ง ในเขตตำบลพิมาน	๒,๕๑๙,๘๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑,๒๖๐,๖๐๐.๐๐	

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเรือไฟในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม	๖๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาตำบลพิมาน ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน	จัดกิจกรรมประเพณี ออกพรรษา ประเพณี แข่งเรือตำบลพิมาน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖)	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์ตำบลพิมาน ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการลานบ้านลานเมือง	ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน	๗๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน (ธนาคารขยะ)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	๒๘๑,๘๒๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๒๗๒,๙๒๐.๐๐	

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรกรักษา ไร่ป่า รักษาแผ่นดิน	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครพิทักษ์โลก	๑๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร	๕,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ส.อบต./พนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ส.อบต./พนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ข้อบัญญัติหน้า ๙๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๔	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.พิมาน (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลความพึงพอใจ	๑๔,๐๐๐	(ก.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือ	จัดฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม	๑๐,๐๐๐	(พ.ย.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านพิมานท่า (หมู่ ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านพิมานท่า (หมู่ ๘)	๔๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้อย หมู่ ๙ สาย บ้านนายปลา ไป ถนนสุขเกษม-บ้านดงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ม. ลงลูกรัง ไหล่ทางข้าง	๓๖๖,๐๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ แหล่งเรียนรู้/ป้ายบอกทาง ภายในตำบลพิมาน	จัดทำป้ายพร้อมติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่แหล่งเรียนรู้ อบต.พิมาน ปริมาณงาน ๑๐ ป้าย	๖๗,๔๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายใน อบต.พิมาน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายใน อบต.พิมาน จำนวน ๑ หลัง	๔๙๙,๕๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๔	โครงการปรับปรุง ทาสีอาคารสำนักงาน อบต.พิมาน	ปรับปรุง ทาสีอาคารสำนักงาน อบต.พิมาน	๑๓๘,๙๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๗.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อ(หมู่ ๖)	ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อ	๔๐๐,๐๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล(หมู่ ๑๑)	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๐.๕๐- ๔๒.๕๐ ม.	๑๓๒,๐๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๙.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด ภายในตำบลพิมาน	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖)	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	

๒.๓ บัญชีประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ ๒ บาน)	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๖ หลัง	๓๖,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้บุวม	เก้าอี้บุวม จำนวน ๑๘ ตัว	๑๓,๕๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ ๒ บาน)	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ หลัง	๖,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๓	โต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้	โต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้ จำนวน ๔ ตัว	๖,๖๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๔	โต๊ะพับอเนกประสงค์ทรงเหลี่ยมไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดสีขา	โต๊ะพับอเนกประสงค์ทรงเหลี่ยมไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดสีขา จำนวน ๕ ตัว	๖,๙๔๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง	๑๒,๓๐๐	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ กำลังไฟ ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๔๘ ต้น	๔๙๐,๐๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๐.๐๐	

๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง	๑๐๔,๘๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๑๐๔,๘๐๐.๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสองห้อง บ้านดงน้อย หมู่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๐๐ ตารางเมตร ลาดูกิ่งใหญ่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๓๑๓,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๑๒,๐๐๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวานิตย์ วงค์แสงน้อย เชื่อมตำบลนาแก	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๓๖๖,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ ข้างนายพนมวิทย์ วงค์กวานกลม	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๗๘,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางชดาวรรณ ถึงนายพรชัย วงค์หนายโกฏ	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๑๖๖,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑๖๔,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดระแกรงเหล็ก สายบ้านนายแดน วงค์กระโซ่ ถึงบ้านนางเรือนขวัญ วงค์แสงน้อย	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดระแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๖๒ ม.	๑๑๔,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑๑๒,๕๐๐.๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ถึง หนองเอือด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งผิวเรียบ	๑๒๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑๒๔,๐๐๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านยายเจียง ไป วัดทุ่งทรายทอง	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๙๘,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเชิญ ถึงบ้านนายต้อมศรีบุญเรือง	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๑๘๖,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑๘๔,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนายบุญมี ธ.น.กำ ถึง บุ่งตาแม	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๑๗๐ ม.	๓๑๐,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๐๙,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบล็อกหนองกกค้อ ไป บ้านนายประธูป ต้นสมรส	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๘๑,๐๐๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนางขาลีสา ไปห้วยสายนา ช่วงที่ ๒ สายบ้านนายคำศรี ไปร้านค้าชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลีค เฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๒๑๘ ม.	๓๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๙๒,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลิน วงศ์แสงน้อย ไปคลองชลประทาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายหอถ้ำน้ำประปาใหม่ ถึงที่นา นางทองใบ อินทุรัตน์	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลีค เฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๒๗๐ ม.	๔๙๑,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๙๑,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวันชัย วงศ์แสงน้อย ไป บ้านพิมาน หมู่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๘๖,๐๐๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านแสงสว่าง คุ่ม ๔ (สามแยกบ้านนายท้าย วงค์แสนไชย ถึงหอประปาหมู่บ้าน)	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๒๑๘ ม.	๓๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๙๖,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไทล์ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนางทรงรักษ์ เชื้อคำพจน์ ถึงบ้านนางฝาง วงค์ฝ้ายแดง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๑๘ ม.	๙๒,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไทล์ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสายันต์ ถึงสามแยกทางหลวงแผ่นดิน	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๒๑๘ ม.	๓๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยง วงศ์ดวงผา ถึงบ้านนางพิช วงศ์แสงไชย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๗๘,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บ้านนายพนมชัย วงศ์ฝ้ายแดง ไปบ้านนายแอม ธ.น้อย ช่วงที่ ๒ บ้านนางซ้อน ไปบ้านนายวินัย พิมพ์ชั้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๒๑๘ ม.	๓๙๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๙๗,๐๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวารานิตย์ วงศ์แสงน้อย เชื่อมตำบลนาแก	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเจริญ ไปอ่างเก็บน้ำดงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงศ์ ไป ห้วยสายนา	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังโหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร	๒๖๗,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๒๕๘,๐๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ ถึงสามแยกบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านแสงสว่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๕ ม. ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓ ม. ยาว ๒๗๐ ม.	๔๘๑,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๔๘๘,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลพิมาน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงานลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งผิวเรียบ	๒๔๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๒๔๕,๐๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมมณี บ้านนายคาม วงศ์สุวรรณ ไปคลองชลประทาน	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๙,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑๒๙,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมคิด ถึงบ้านนางจุฬารัตน์	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๙,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑๘๙,๐๐๐.๐๐	

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสุขเกษม หมู่ ๑๑ สายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงษ์ เชื่อมต่อถนนสายสุขเกษม - ดงน้อย	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๑๓,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๑๓,๐๐๐.๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายมณี วงศ์ตาทำ เชื่อมคลองชลประทาน บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๒๖,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๒๖,๐๐๐.๐๐	
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๖๒ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๗ บ่อ	๓๐๒,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๐๒,๐๐๐.๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านแสงสว่าง – บ้านดอนพัฒนา (สายข้างโรงเรียนธารน้ำใจ) หมู่ที่ ๕ บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๑,๓๔๐,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	

๗.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู่ ๖	ปริมาณงาน ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๓,๔๕๐ เมตร (โครงการของหมู่ ๖)	๓๒๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๒๕,๐๐๐.๐๐	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดงน้อย หมู่ ๙	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ค่าเฉลี่ย ความลึกตั้งแต่ ๐.๕๐-๔๒.๕๐ เมตร	๑๓๒,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)		✓		๐.๐๐	