



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान (งานนโยบายและแผน)

ที่ นพ ๗๖๕๐๑ / วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान ที่ ๖๗/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลพิमान ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาตำบล มีจำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาที่ได้นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิमान ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้ (ส่วนรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑) จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
- ๒) การรับเงินอุดหนุนล่าช้า
- ๓) ความต้องการโครงการของหมู่บ้านไม่เข้าหลักเกณฑ์ของเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
- ๔) ประชาชนเจ้าของที่ดินไม่ให้ความร่วมมือเพื่อการสาธารณะ
- ๕) บางพื้นที่เป็นที่สาธารณะและเป็นที่ยกรมนาป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำถนนได้

๒. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ของ อบต. ให้มากขึ้นและจัดประชุมชี้แจงผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ผ่านหอกระจายข่าวในพื้นที่ หรือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเสด็จ วงศ์แสนไชย)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๖๓ โครงการ

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๕๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑	
๒. ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้			
๑.๑ แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรตำบลพิมาน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์										
๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู่ ๖	๓๒๕,๙๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๙๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค.๖๖	
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	เม.ย.๒๕๖๖	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒	เงินช่วยเหลือนักเรียน	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			✓	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.พิมาน	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน	๓๗,๖๙๐	๓๗,๖๕๐	๔๐	✓			สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน รุ่นที่ ๑ /๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกัน อุบัติเหตุในท้องถนนช่วงเทศกาล	๑๗,๐๐๐	๑๖,๒๔๕	๗๕๕	✓			สำนักปลัด	จ.ค.๖๕-เม.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๒๐	๔,๘๘๐	✓			สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๒๒,๐๐๐	๒๐,๗๘๐	๑,๒๒๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๖	
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.ระดับอำเภอ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๕	
๕	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล พิมาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			กอง สวัสดิการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖	โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลพิมาน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐.๐๐	✓			กอง สวัสดิการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗	โครงการชาวพิมานโปร่งใสหัวใจ ธรรมภิบาล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ก.ย.๒๕๖๖	
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในชุมชนภายใต้การดำเนินงาน ชุมชนยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข										
๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๙,๗๒๐	๒๘๐	✓			สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการรณรงค์ต่อต้าน สิ่งเสพติด อุบัติเหตุ ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรคอื่น ๆ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔	โครงการควบคุม ป้องกัน และระงับ โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕	โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคเอดส์ใน วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	๒๐,๕๕๐	๙,๔๕๐	✓			สำนักปลัด	ก.ย.๒๕๖๖	
๖	โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัข และแมวลงในระบบ Thairabies.net	๔,๕๐๐	๓,๖๘๑	๘๑๙	✓			สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๖	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๔.๑ แผนงานการศึกษา										
๑	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต ตำบลพิมาน	๒,๑๑๖,๘๐๐	๒,๑๑๖,๘๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒	โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๕๔,๒๕๒	๘๕๔,๒๕๒	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔	โครงการค่ายเยาวชนตำบลพิมาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ก.ย.๒๕๖๖	
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ออกพรรษาตำบลพิมาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๕	
๒	อุดหนุนโครงการประเพณีไหลเรือไฟและ งานกาชาดจังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ก.ย.๒๕๖๖	
๓	อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพิมาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	เม.ย.๒๕๖๖	
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน										
๑	โครงการลานบ้านลานเมือง	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	เม.ย.๒๕๖๖	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดย ชุมชน(ธนาคารขยะ)	๗๑,๘๑๕	๖๒,๙๖๕	๘,๘๕๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕.๒ แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ก.ย.๒๕๖๖	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ โลก	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ในการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของ อบต.พิมาน	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม ทักษะและพัฒนาบุคลากร	๒๘๕,๐๐๐	๒๗๑,๘๙๐	๑๓,๑๑๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสนธิ ถึงบ้านนางพัสดา	๓๐๔,๕๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากบัง หมู่ที่ ๒ สายโรงเรียน บ้านปากบัง ถึง วัดทุ่งทรายทอง	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมาน หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางวาสนา ต้นสมรส ถึง หนองกกค้อ	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมคิด ซาเครือ ถึงบ้านนางจุฬารักษ์	๒๐๑,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมมณีสายบ้านนายคาม วงศ์สุวรรณ ไปคลองชลประทาน	๑๓๔,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๔,๘๐๐	๒,๒๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง สายบ้านนางรัตนภรณ์ พอเพียงโคตร ถึง บ้านนายปัญญา วงศ์ตา ท่า	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายนายมณี วงศ์ตาท่า เชื่อมคลอง ชลประทานบ้านจอมมณี	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ ๑๑ สายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงษ์ เชื่อมต่อถนนสายสุขเกษม - ดงน้อย	๓๒๕,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๘.๑ แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการขุดลอกห้วยยกก่อ ไปหนองป่าช้านานายทวี วงศ์ดวงผา หมู่ ๘ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๘๓)	๓๖๒,๐๐๐	๓๕๒,๓๐๐	๙,๗๐๐	✓			กองช่าง	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๙.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	ม.ค.๒๕๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางปราณี วงศ์อดีต ไปวัดเหนือบัวระพา บ้านพิมาน หมู่ที่ ๑	๒๐๖,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากบัง หมู่ที่ ๒ สายโรงเรียนบ้านปาก บัง ถึง วัดทุ่งทรายทอง	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๓	โครงการขยายเขตประปาจากห้วย หนองกกค้อ ถึง บ้านนางวาสนา และภายในหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิระวงศ์ ทองไทย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรัตนภรณ์ พ่อเพี้ยโคตร ถึง บ้านนายปัญญา วงค์ตาทำ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๖	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายมณี วงค์ตาทำ เชื่อมคลองชลประทานบ้านจอมมณี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านพิมานท่า หมู่ที่ ๘	๒๒๐,๖๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก บ้านนางนุจรี โคตรนาแก ไปบ้านนางหวัน น่านโพธิ์ศรี บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙	๑๘๙,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเจริญ เชื่อมตำบลนาแก (นางวรานิตย์ วงค์แสงน้อย)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ ๑๑ สายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงษ์ เชื่อมต่อถนนสายสุขเกษม - ดงน้อย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบริเวณหนองป่าช้า	๔๗๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณภายในหนองป่าช้า (อบต.พิมาน)	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๕๘๕.๒๒	๑๐๗,๔๑๔.๗๘	✓			กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	